

高速度過電圧継電器検査成績書

納入先 _____

検査期日 年 月 日

工事番号 _____

形 式	CVH1-3	定 格 電 圧	V 10s	定 格 周 波 数	Hz
動 作 原 理	誘 導 形	定 格 電 流	—— A cont.	動 作 表 示 器	
準 拠 規 格	JEC-174	整 定 範 囲	~ V		
		製 造 番 号		器 具 番 号	

試験項目・試験結果

温度 _____ °C 湿度 _____ %

試 験 項 目	試 験 内 容	試 験 結 果
構 造 試 験	構造・外観・表示事項及び塗装	
絶 縁 抵 抗 試 験	回路一括・外箱間：10MΩ以上（規格値）	
耐 電 圧 試 験	回路一括・外箱間：2.0kV 60Hz 1分間	
特 性 試 験	(注) 下記項目の試験を実施する。	

1. 動作値

整 定	10 V	15 V	20 V	25 V
A 相	V	V	V	V
B 相	V	V	V	V
C 相	V	V	V	V
判定基準	各整定値の±5%以内			

2. 動作時間 (整定：最小, 入力：0 → 整定の150%)

相	動作時間	判定基準
A 相	ms	55ms以下
B 相	ms	
C 相	ms	

承認	作成